



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ของ

เทศบาลตำบลค้อ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเกษตรและพัฒนารายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการการจัดงานวันเกษตรกรด้านคล้า (น้อยหน้า)	จัดงานวันเกษตรกรด้านคล้า(น้อยหน้า) เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๒	โครงการสวนปิ่นสุข “ปลูกผักสวนครัวเพื่อชุมชน” เทศบาลตำบลด่านคล้า	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ผักสวนครัว เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๓	โครงการตามแนวพระราชดำริสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องตามแนวพระราชดำริสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านคล้า	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพันธุกรรมพืชและมีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านคล้า	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการฯ	๑,๑๒๐,๘๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘- ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-	✓	-	๓๗๓,๕๐๐
๒	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคอนน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการฯ	๔๓๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘- ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-	✓	-	๑๘๙,๐๐๐
๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองหัว (ประชา สรรค์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการฯ	๑,๐๙๑,๒๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘- ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-	✓	-	๕๐๑,๖๐๐
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการฯ	๑,๒๔๕,๒๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘- ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-	✓	-	๕๖๗,๕๓๔
๕	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมของ โรงเรียนบ้านคอนน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-	✓	-	๒๐,๐๐๐
๖	โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน บ้านคอนน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการฯ	๒๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-	✓	-	๒๕,๐๐๐
๗	โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคอนน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-	✓	-	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๑	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)	๒๔,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์)	๕,๗๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก การจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็ก การประกาศคำขวัญวันเด็ก การจัด ให้มีการแสดงออก การตอบปัญหา การร้องเพลง การเล่นกีฬา การ แสดงออกเพื่อการพัฒนาของเด็กใน รูปแบบ ต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-	-	✓	๑๓๑,๑๘๔

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและ ประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสีงเสพ ติด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมทั้ง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การจัดการแข่งขันกีฬา การตกแต่ง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการตาม ระเบียบกำหนด ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๘ - ก.พ. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-	-	✓	๒๓๑,๕๐๐
๑๒	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ได้ออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงจัดการแข่งขันกีฬา การ ตกแต่งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการตาม ระเบียบกำหนด ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๑๖ คน	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-	-	✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้ง่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ระดับต่าง ๆ ทุกระดับ	เพื่อให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และมีกิจกรรมร่วมกัน ในการส่งเสริม ทีมนักกีฬาออกไปแข่งขันนอกตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจาก โครงการตามระเบียบกำหนด ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	มี.ย.- ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๑๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน ลอยกระทง	เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงจัด ให้มีการประกวดนางนพมาศ การจัด นิทรรศการ การให้ความรู้ประเพณี ลอยกระทง การตกแต่งเวที การ ประดับเวทีการจัดสถานที่เพื่อลอย กระทงอุปกรณ์การแสดงต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงานตาม ระเบียบกำหนด ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๑๔๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-	-	✓	๑๑๔,๕๙๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการจัดพิธีบวงสรวงอนุสรณ์ สถานท่านท้าวสุรนารี (งานย่าโม) และงานฉลองชัยชนะท่านท้าว สุรนารี	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีอันดีงาม จัดให้มีพิธีบวง สรวง การแสดงสดุดีท่านท้าวสุรนารี การจัดนิทรรศการ การให้ความรู้การ ตกแต่งเวที การประดับเวที การจัด สถานที่ อุปกรณ์การแสดงต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงานตาม ระเบียบกำหนด ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๒๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-	-	✓	๒๐๐,๕๗๕
๑๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	จัดงานหรือจัดกิจกรรมจัด นิทรรศการในวันสำคัญของศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วัน ออกพรรษา วันมาฆบูชา ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้	สงเคราะห์ครอบครัวผู้ได้รับความ เดือดร้อน ๑.ปรับสภาพที่อยู่อาศัย ๒.มอบถุงยังชีพ ๓.ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ ครอบครัวยากไร้ ๔.ส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ ช่วยเหลือ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสังคม สงเคราะห์	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนตำบลด่านคล้า	๑.กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่าย ร่วมพัฒนาตำบล ๒.การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสังคม สงเคราะห์	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑.กิจกรรมจัดทำทะเบียนผู้สูงอายุ ๒.กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ๓.กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ (เยี่ยมยามถามข่าว)	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสังคม สงเคราะห์	-	✓	-	๔๖,๗๗๓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลท่าคันเค้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๑๖๑,๕๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัดงานสังคมสงเคราะห์	-	✓	-	๗,๔๒๒,๓๐๐
๕	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๗๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัดงานสังคมสงเคราะห์	-	✓	-	๑,๔๘๕,๖๐๐
๖	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัดงานสังคมสงเคราะห์	-	✓	-	๓๙,๕๐๐
๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป	ฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัดงานสังคมสงเคราะห์	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	จัดกิจกรรมการนำสินค้าเพื่อจำหน่าย จัดนิทรรศการในการจัดงานต่าง ๆ เช่น งานวันข้าว ฯลฯ	๑๑๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัดงานสังคมสงเคราะห์	-	-	✓	๙๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้งบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ค่าสำรวจ สุนัข แมว มีการฉีดวัคซีน ยาคุมกำเนิดแก่สุนัข แมว ฯลฯ	๑๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัดงานสาธารณสุข	-	✓	-	๙๓,๐๖๕
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดให้มีการพ่นหมอกควันแจกทรายอะเบท ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัดงานสาธารณสุข	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๓	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพรักษาพยาบาล เคลื่อนที่ ๑ ครั้ง/ปี	๑๑๒,๐๐๐	เม.ย. - มี.ย. ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๔ หมู่	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๔	โครงการอบรมหมอมุขบ้านในพระราชประสงค์	อุดหนุนจัดโครงการอบรมหมอมุขบ้านเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังในพระราชประสงค์ ๑ ครั้ง/ปี	๘๔,๐๐๐	เม.ย. - มี.ย. ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๔ หมู่	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันขาดสารไอโอดีน	อุดหนุนจัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันขาดสารไอโอดีน	๘๔,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ผู้นำหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๓ คน	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย OTOS	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ให้แก่บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด ๒๔ ชม. เน้นระวังเหตุการณ์และการแจ้งเหตุให้บริการผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุได้รับบริการอย่างทันท่วงที รวมถึงค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าป้ายโครงการวัสดุอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๕๒๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	-	✓	-	๒๒๐,๐๐๐
๗	โครงการฝึกอบรมทบทวนหนึ่งตำบลหนึ่งทีม กู้ชีพกู้ภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๘	โครงการทำหมันสุนัขและแมวอย่างถาวร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๙	โครงการ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ๑ AED เทศบาลตำบลด่านคล้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๗๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๑๐	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)	เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๒ เครื่อง(ตามราคาสีบราคาท้องตลาด)	๑๖๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	-	-	✓	๑๓๘,๖๙๑.๕๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการรณรงค์ปลุกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้และรณรงค์ปลุกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานส่งเสริม การเกษตร	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๑๒	รถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบ เปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	๑,๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)	๒,๖๔๓,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง สะแก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแมว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	ผิวจราจรกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร.ยาว ๑๒๘ เมตร. หนา ๐.๒๐ เมตร.หรือมี ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๐.๕๔ ตารางเมตร. พร้อมก่อสร้าง คูข้างคอนกรีตเสริมเหล็กและไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๑,๐๙๐.๕๔ ตารางเมตร. และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร. จำนวน ๗๘๒ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๒๐X๑.๒๐ เมตร. จำนวน ๓๙ บ่อ พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก (ตามแบบที่ทาง เทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด)	๓,๑๕๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสา	เพื่อจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสา ภายในตำบลด่านคล้า จำนวน ๑๔๐ ชุด ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมติดตั้งตามจุดที่เทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - เสาไฟฟ้าเหล็กกาวาไมท์ ขนาด Ø ๓ นิ้ว ยาว ๕ เมตร พร้อมตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก - ไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ ขนาด ๑,๕๐๐ W ๒๔ ช่องมีโหมดเปิดปิดอัตโนมัติ - มีแบตเตอรี่ ขนาด ๓.๒ V / ๓๕,๐๐๐ MAH - ไฟฟ้าสามารถปรับระดับการติดตั้งได้ - รูปแบบรายการติดตั้งตามแผนผังที่ทางเทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด	๒,๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดหนองหัวถึง ป้อมยาม บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ผิวจราจรกว้าง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗๔ ท่อน และขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๙ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อพร้อมฝาดะแกรงเหล็กพร้อมงานตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด)	๒,๗๑๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการขยายเขตประปาซอย บ้านครูดาวรุ่ง บ้านโคกเกริ่น ร่มเย็น หมู่ที่ ๑๓	ดำเนินการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø ๒ นิ้ว จำนวน ๓๙๒ ท่อน พร้อม อุปกรณ์ต่อเชื่อมและวาล์วน้ำเปิดปิด หรือมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๘.๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลด่านคล้า กำหนด)	๓๐๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๔	โครงการขยายเขตประปาสาย หน้าบ้าน นางคำ บ้านหนอง หลักร้อย หมู่ที่ ๘	ดำเนินการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø ๒ นิ้ว จำนวน ๑๒๒ ท่อน พร้อม อุปกรณ์ต่อเชื่อมและวาล์วน้ำเปิดปิด หรือมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลด่านคล้า กำหนด)	๘๒,๙๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ่ายขาดเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายคลองหนามแดง บ้านด่าน หมู่ที่ ๑	ดำเนินการก่อสร้างถนน ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔,๙๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร บดอัดแน่น หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗,๔๓๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ทาง เทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด)	๑,๘๓๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๒	โครงการขุดลอกเหมืองโนน บ้านฝ้าย หมู่ที่ ๗	สภาพเดิมกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๖๘ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๖๘ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลด่านคล้ากำหนด)	๓๓๑,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๓	โครงการปรับปรุงยกระดับสายทาง บริเวณป่าช้าจีนและบ้านคอนน้อย หมู่ที่ ๙	ดำเนินการขุดรื้อพื้นที่ทางเดิมและปรับระดับ ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมไหล่ ทางหินคลุกทั้ง ๒ ข้าง หรือพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘.๒๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ด่านคล้ากำหนด)	๘๒๙,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ่ายขาดเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้าง หูช้าง คสล.บริเวณคอกแพะ หมู่ที่ ๙	๙ ก่อสร้างหูช้างคสล. จำนวน ๓ จุด พื้นที่ ๒๓.๑๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ จำนวน ๑๘ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำคสล. ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมดินถมหลังท่อ ๓๒.๔๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด)	๑๗๕,๗๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๕	โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมสายทุ่งหนองทอง ถึง ถนนวงแหวน หมู่ที่ ๑๐	ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บดอัดแน่น หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด)	๖๑๕,๖๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหน้าบ้านนายสมาน หมู่ที่ ๑๑	๑๑ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างหูช้าง จำนวน ๓ จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๖.๘๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด)	๙๔๓,๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ่ายขาดเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างบล็อก คอนกรีต พร้อมประตูละบาย น้ำบ้านดอนไร่ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐x๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง พร้อมประตูละบายน้ำ เหล็ก ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร วางท่อ ระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อนและติดตั้งบ้านประตูละ บายน้ำเหล็ก ๒ ชุด (รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลด่านคล้า กำหนด)	๕๘๓,๗๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักน้ำ คสล. ซอย นายใส หมู่ที่๑๔	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗๑ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำคสล.ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ และบ่อพักน้ำคสล. ขนาด๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร. จำนวน ๑ บ่อ (รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลด่านคล้า กำหนด)	๘๒,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กรณีกันเงินไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ระบบโซล่าเซลล์ ภายในพื้นที่ตำบลด่านคล้า จำนวน ๓๒ จุด หมู่ที่ ๑-๑๔ (ขยายเวลาการเบิกจ่าย)	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ระบบโซล่าเซลล์ ภายในพื้นที่ตำบลด่านคล้า จำนวน ๓๒ จุด หมู่ที่ ๑-๑๔ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด)	๖๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	-	-	✓	๖๔๐,๐๐๐
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโนนสูง งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะแก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านคนคบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนน้อย ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๓๕๒,๗๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายเชื้อ บ้านบุ หมู่ที่ ๓	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และก่อสร้างลู่วางคสล.เชื่อมถนนเดิม ๒ จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๗.๑๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบที่ทางเทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด)	๑๓๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	-	-	✓	๑๓๘,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
 เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กรณีกันเงินไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย พรชัย บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๑๒	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ ที่ทางเทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด)	๑๒๙,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	-	-	✓	๑๒๙,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ่อแดง บ้าน คอนน้อย หมู่ที่ ๙	ดำเนินการ ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างหุ้มข้าง คสล. เชื่อม ถนนเดิม หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๑๔.๗๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน (ตามแบบที่ทางเทศบาล ตำบลด่านคล้ากำหนด)	๕๗๙,๙๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	-	-	✓	๕๗๙,๙๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย น้ำคสล. ซอยนางมานู บ้านหัว บึง หมู่ที่ ๔	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตาราง เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๗ ท่อน บ่อพักน้ำคสล. ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (ตามแบบที่ทาง เทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด)	๓๐๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	-	-	✓	๓๐๖,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิคุ้มกันเงินไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการขยายเขตประปา เทศบาลตำบลด่านคล้า สายสี่ แยกบ้านหมอชวน ถึงศาลา หนองทอง และแยกสาย กลางบ้านหัวบึงบ้านหัวบึง หมู่ ที่ ๔ , บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø ๓ นิ้ว จำนวน ๒๙๒ ท่อน พร้อม อุปกรณ์ต่อเชื่อมและวาล์วน้ำเปิดปิด หรือมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๘.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ทาง เทศบาลตำบลด่านคล้ากำหนด)	๑,๖๐๓,๗๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	-	-	✓	๑,๖๐๓,๗๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย ภูมิคุ้มกันเงินไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ บรรทุกน้ำ	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ บรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	๒,๕๖๓,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	-	✓	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัดงานนิติการ	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล	จัดงานหรือกิจกรรมวันเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัดงานบริหารงานทั่วไป	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๓	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทัศนศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัดงานนิติการ	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๔	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลด่านคล้า	อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลด่านคล้า และทัศนศึกษาดูงานการของท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารเป็นเลิศ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัดงานการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลด่านคล้า	อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทัศนศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัดงานการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการออกสำรวจและนำมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีระบบ LTAX	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๗	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	ดำเนินการออกรับชำระภาษีหลังช่วงระยะเวลาการจัดเก็บภาษีประจำปี	๕,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๘	เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน มีพนักวางแขน มีล้อหมุน จำนวน ๒ ตัว	๗,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๘ - ม.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	-	-	✓	๗,๐๐๐
๙	เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน มีพนักวางแขน มีล้อหมุน จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๑๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)	๓,๓๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๘ - ม.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและ ปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์	จัดพิธีเทิดพระเกียรติ ถวายความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือจัดนิทรรศการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานบริหารงาน ทั่วไป	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๑๒	โครงการเทศบาลสัญจรพบ ประชาชน	ลงพื้นที่ตำบลด่านคล้า ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานบริหารงาน ทั่วไป	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๑๓	โครงการอุดหนุนการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	อุดหนุนอำเภอโนนสูงเพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด งานบริหารงาน ทั่วไป	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๗. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	- เพื่อจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง - เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยใน ภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ มี มาตรฐานเป็นเอกภาพและประสิทธิผล	๔๒๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานป้องกัน	-	✓	-	๒๒๐,๐๐๐
๒	โครงการสูบน้ำเพื่อป้องกัน และบรรเทาภัยแล้ง	- ติดตามสำรวจปริมาณน้ำคงเหลือ - สำรวจทางไหลของน้ำ - จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและท่อสิ้น - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปฏิบัติการ - สำรวจและประเมินปริมาณน้ำ - รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานป้องกัน	-	-	✓	๙,๑๓๐
๓	โครงการฝึกอบรม ชีวิตวิถีใหม่ขับเคลื่อนปลอดภัย สวม หมวกนิรภัย ๑๐๐%	- ติดตั้งป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ - ขอรับการสนับสนุนวิทยากร - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน - สำรวจและประเมินความพึงพอใจ - รายงานผลการดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ธ.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานป้องกัน	-	-	✓	๔๗,๑๓๕

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลด่านค้ำ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

๗. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการฝึกอบรมซ้อม แผนปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	- ประเมินความเสี่ยง ล่อแหลม- สํารวจ และประสานกลุ่มเป้าหมาย- ขอรับการ สนับสนุนวิทยากร- ฝึกอบรมให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย - สํารวจและประเมินความพึงพอใจ - รายงานผลการดำเนินงาน	๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๘ - มี.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	-	-	✓	๔๗,๑๓๕
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ทบทวน)	- สํารวจและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย - ขอรับการสนับสนุนวิทยากร- ฝึกอบรมให้ กลุ่มเป้าหมาย- สํารวจและประเมินความพึง พอใจ- รายงานผลการดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๘ - พ.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)(จัดตั้ง)	- สํารวจและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย - ประกาศรับสมัครประชาชน ขอรับการ สนับสนุนวิทยากร ฝึกอบรมให้ กลุ่มเป้าหมาย- ขึ้นทะเบียน อปพร. - สํารวจและประเมินความพึงพอใจ - รายงานผลการดำเนินงาน	๓๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	✓	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่านครลำ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

๗. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ บรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ	๒,๕๖๓,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งาน บริหารงาน ทั่วไป	✓	-	-	ไม่มีเบิกจ่าย